

监 理 日 志

日期： 2022 年 5 月 19 日

天气： 晴

星期： 四

气温： 22℃ -27℃

工程名称： 宁明桐棉风电场工程

监 理 工 作 情 况	1、 整理监理资料。	
	2、 巡视道路及平台整修情况。	
3、 巡视基础开挖及钢筋绑扎情况情况。		
4、 进行风机基础浇筑后养护及测温情况。		
5、 巡视集电线路铁塔组立及材料转运情况。		
6、 巡视风机基础接地焊接及引孔情况。		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	西安西电新能源有限公司	<p>施工内容：风机道路：1、B5 吊装平台清表；2、25#检修道路修整；3、19#检修道路修整。（1）、风机平台平整：大号线工程量 8 基，平台平整累计完成工程量 6 基（17#、19#、20#、18#、15#、14#），累计完成 75%。</p> <p>风机基础：1、钢筋场钢筋制作、倒运；2、14#风机基础钢筋绑扎 50%；3、15#、17#、18#风机基础养护；4、20#风机基础垫层浇筑完成；5、19#风机基础开挖 90%；6、17#风机基础回填完成；7、18#风机基础接地焊接。</p> <p>吊装工程：1、今日吊装情况：（1）整理工器具以及补充吊装所需工具；（2）跟进主吊到场情况，协助办理通行证，今日卸主吊附件 4 车（有 2 车晚上才到，明天卸车）；（3）上山查看大号线机位回填情况；（4）跟进风机厂家设备进场情况，叶片、轮毂已到宁明。2、本工程总施工情况：（1）、03#、04#、05#、06#、07#消缺完成。</p> <p>集电线路：1) G4 转工具及地面组装 2) G2 转运材料 3) NC1 转运材料 4) G4 铁塔组立 2、今日完成情况：1) G4 转工具及地面组装。</p> <p>环水保：7#进场道路弃渣场生态袋堆码</p> <p>二：施工人员：98 人，管理人员 23 人。</p> <p>三、施工机械：倒运车 9 辆，推土机 1 台，挖掘机共 11 台；运输车 5 辆；装载机 1 台，泵车 2 台。</p>
其 它	1、 高处施工必须佩戴安全带、安全帽，警戒及防护措施到位，特种作业持证上岗。	
2、 施工机械保持安全作业间距。现场无人员感染，防疫工作严格落实。		
本日现场监理人员		苗守明、周飞、甄文波
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：