

监 理 日 志

日期： 2022 年 5 月 20 日

天气： 晴

星期： 五

气温： 22℃ -30℃

工程名称： 宁明桐棉风电场工程

监 理 工 作 情 况	1、 整理监理资料。 2、 巡视道路及平台整修情况。 3、 巡视基础开挖及钢筋绑扎情况情况。 4、 进行风机基础垫层浇筑情况。 5、 巡视集电线路铁塔组立及材料转运情况。 6、 巡视风机基础接地焊接及引孔情况。 7、 巡视主吊到场进展。				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="201 987 488 1048">施工单位</th><th data-bbox="488 987 1455 1048">施工内容及进度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="201 1048 488 1697">西安西电新能源有限公司</td><td data-bbox="488 1048 1455 1697"> 施工内容： 风机道路： 1、17#检修道路修整；2、25#检修道路修整；3、19#检修道路修整。（1）、风机平台平整：大号线工程量 8 基，平台平整累计完成工程量 6 基（17#、19#、20#、18#、15#、14#），累计完成 75%。 风机基础： 1、钢筋场钢筋制作、倒运；2、14#风机基础钢筋绑扎 80%；3、17#风机基础回填完成；4、18#风机基础接地焊接、回填 50%；5、19#风机基础垫层浇筑完成；6、20#风机基础锚栓、锚板吊装。 吊装工程： 1、今日吊装情况：（1）整理工器具以及补充吊装所需工具；（2）跟进主吊到场情况，协助办理通行证；（3）冷却系统到 4 套卸车。 2、本工程总施工情况：（1）、03#、04#、05#、06#、07#消缺完成。 集电线路： 1、今日施工情况：1）NC7 转运工具；2）G2 转运材料；3）NC1 转运材料；4）G4 铁塔组立。2、今日完成情况：1）G4 铁塔组立。 环水保： 装运输生态袋，未堆码 二：施工人员：98 人，管理人员 23 人。 三、施工机械：倒运车 9 辆，推土机 1 台，挖掘机共 11 台；运输车 5 辆；装载机 1 台，泵车 2 台。 </td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施工内容及进度	西安西电新能源有限公司	施工内容： 风机道路： 1、17#检修道路修整；2、25#检修道路修整；3、19#检修道路修整。（1）、风机平台平整：大号线工程量 8 基，平台平整累计完成工程量 6 基（17#、19#、20#、18#、15#、14#），累计完成 75%。 风机基础： 1、钢筋场钢筋制作、倒运；2、14#风机基础钢筋绑扎 80%；3、17#风机基础回填完成；4、18#风机基础接地焊接、回填 50%；5、19#风机基础垫层浇筑完成；6、20#风机基础锚栓、锚板吊装。 吊装工程： 1、今日吊装情况：（1）整理工器具以及补充吊装所需工具；（2）跟进主吊到场情况，协助办理通行证；（3）冷却系统到 4 套卸车。 2、本工程总施工情况：（1）、03#、04#、05#、06#、07#消缺完成。 集电线路： 1、今日施工情况：1）NC7 转运工具；2）G2 转运材料；3）NC1 转运材料；4）G4 铁塔组立。2、今日完成情况：1）G4 铁塔组立。 环水保： 装运输生态袋，未堆码 二：施工人员：98 人，管理人员 23 人。 三、施工机械：倒运车 9 辆，推土机 1 台，挖掘机共 11 台；运输车 5 辆；装载机 1 台，泵车 2 台。
施工单位	施工内容及进度				
西安西电新能源有限公司	施工内容： 风机道路： 1、17#检修道路修整；2、25#检修道路修整；3、19#检修道路修整。（1）、风机平台平整：大号线工程量 8 基，平台平整累计完成工程量 6 基（17#、19#、20#、18#、15#、14#），累计完成 75%。 风机基础： 1、钢筋场钢筋制作、倒运；2、14#风机基础钢筋绑扎 80%；3、17#风机基础回填完成；4、18#风机基础接地焊接、回填 50%；5、19#风机基础垫层浇筑完成；6、20#风机基础锚栓、锚板吊装。 吊装工程： 1、今日吊装情况：（1）整理工器具以及补充吊装所需工具；（2）跟进主吊到场情况，协助办理通行证；（3）冷却系统到 4 套卸车。 2、本工程总施工情况：（1）、03#、04#、05#、06#、07#消缺完成。 集电线路： 1、今日施工情况：1）NC7 转运工具；2）G2 转运材料；3）NC1 转运材料；4）G4 铁塔组立。2、今日完成情况：1）G4 铁塔组立。 环水保： 装运输生态袋，未堆码 二：施工人员：98 人，管理人员 23 人。 三、施工机械：倒运车 9 辆，推土机 1 台，挖掘机共 11 台；运输车 5 辆；装载机 1 台，泵车 2 台。				
其 它	1、高处施工必须佩戴安全带、安全帽，警戒及防护措施到位，特种作业持证上岗。 2、施工机械保持安全作业间距。现场无人员感染，防疫工作严格落实。				
本日现场监理人员	苗守明、周飞、甄文波				
记录人：	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：				