

监 理 日 志

日期： 2022 年 5 月 22 日

天气： 中雨

星期： 日

气温： 21℃ -24℃

工程名称： 宁明桐棉风电场工程

监 理 工 作 情 况	1、 整理监理资料。	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
施 工 情 况	西安西电新能源有限公司	施工内容： 风机道路 ： 1、雨天影响施工安全未施工。 风机基础 ： 11、雨天影响施工安全未施工。 吊装工程 ： 1、今日吊装情况： （1）整理工器具以及补充吊装所需工具； （2）跟进主吊到场情况，协助办理通行证； （3）跟进风机厂家设备进场情况，2 套轮毂已到六湖。 2、本工程总施工情况： （1）、03#、04#、05#、06#、07#消缺完成 集电线路 ： 1、雨天影响施工安全未施工。 环水保 ： 1、雨天影响施工安全未施工。二：施工人员：98 人，管理人员 23 人。 三、施工机械：倒运车 9 辆，推土机 1 台，挖掘机共 11 台；运输车 5 辆；装载机 1 台，泵车 2 台。
其 它	1、高处施工必须佩戴安全带、安全帽，警戒及防护措施到位，特种作业持证上岗。 2、施工机械保持安全作业间距。现场无人员感染，防疫工作严格落实。	
本日现场监理人员		苗守明、周飞、甄文波
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：