

监 理 日 志

日期：2022 年 5 月 24 日

天气：中雨

星期：二

气温：22℃ -26℃

工程名称：宁明桐棉风电场工程

监 理 工 作 情 况	1、整理监理资料。 2、巡视道路修整情况。 3、巡视风机基础接地沟开挖情况。 4、巡视基础凿毛及回填情况。 5、巡视集电线路特采转运情况。 6、下达监理工作联系单一份 ZHJL-JLLX-021.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	西安西电新能源有限公司	施工内容：风机道路 1、25#检修道路整修；2、17#检修道路整修。 雨天影响施工安全工作两小时。（1）、风机平台平整：大号线工程量 8 基，平台平整累计完成工程量 6 基（17#、19#、20#、18#、15#、14#），累计完成 75%。风机基础：1、15#风机平台凿毛清理；2、17#接地沟开挖；3、18#基础回填完成。 吊装工程：1、今日吊装情况： （1）整理工器具以及补充吊装所需工具； （2）跟进主吊到场情况，卸载主吊配重。 2、本工程总施工情况： （1）、03#、04#、05#、06#、07#消缺完成。 集电线路：1）塔材卸载；2）基础材料送检 环水保：1、雨天影响施工安全未施工。二：施工人员：98 人，管理人员 23 人。 三、施工机械：倒运车 9 辆，推土机 1 台，挖掘机共 11 台；运输车 5 辆；装载机 1 台，泵车 2 台。
其 它	1、高处施工必须佩戴安全带、安全帽，警戒及防护措施到位，特种作业持证上岗。 2、施工机械保持安全作业间距。现场无人员感染，防疫工作严格落实。	
本日现场监理人员		苗守明、周飞、甄文波
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：