

监 理 日 志

日期：2022 年 5 月 26 日

天气：多云

星期：四

气温：22℃ -29℃

工程名称：宁明桐棉风电场工程

监 理 工 作 情 况	1、整理监理资料。 2、巡视道路修整情况。 3、巡视风机基础钢筋绑扎及接地外引情况。 4、验收风机基础锚栓笼。 5、巡视集电线路铁塔组立情况并旁站。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	西安西电新能源有限公司	施工内容：风机道路：11、25#检修道路整修；2、17#检修道路整修。 （1）、风机平台平整：大号线工程量 8 基，平台平整累计完成工程量 6 基（17#、19#、20#、18#、15#、14#），累计完成 75%。 风机基础：1、20#风机基础钢筋倒运；2、14#风机基础钢筋绑扎完成；3、20#风机基础锚笼验收；4、18#风机基础接地外引。 吊装工程：1）整理工器具以及补充吊装所需工具； （2）主吊配件全部到场。2、本工程总施工情况： （1）、03#、04#、05#、06#、07#消缺完成。 集电线路：1）NC7 铁塔组立；2）G3 塔材运输；3）NC2 转运材料。 环水保：1、雨天影响施工安全未施工。 二：施工人员：98 人，管理人员 23 人。 三、施工机械：倒运车 9 辆，推土机 1 台，挖掘机共 11 台；运输车 5 辆；装载机 1 台，泵车 2 台。
其 它	1、高处施工必须佩戴安全带、安全帽，警戒及防护措施到位，特种作业持证上岗。 2、施工机械保持安全作业间距。现场无人员感染，防疫工作严格落实。	
本日现场监理人员		苗守明、周飞、甄文波
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：