

# 监 理 日 志

日期：2022 年 5 月 27 日

天气：多云

星期：五

气温：20℃ -27℃

工程名称：宁明桐棉风电场工程

监 理 工 作 情 况	1、整理监理资料。	
	2、巡视道路修整情况。	
3、巡视风机基础钢筋绑扎及接地外引情况。		
4、巡视主吊设备进场情况。		
5、旁站记录集电线路铁塔组立及基础浇筑情况。		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	西安西电新能源有限公司	施工内容： <b>风机道路</b> ：1、17#检修道路整修。 (1)、风机平台平整：大号线工程量 8 基，平台平整累计完成工程量 6 基 (17#、19#、20#、18#、15#、14#)，累计完成 75%。 <b>风机基础</b> ：1、20#风机基础钢筋绑扎； 2、14#风机基础模板倒运； 3、18#风机基础接地外引。 <b>吊装工程</b> ：1、今日吊装情况： (1) 整理工器具以及补充吊装所需工具； (2) 主吊配件全部到场。 2、本工程总施工情况： (1) 03#、04#、05#、06#、07#消缺完成。 <b>集电线路</b> ：1) NC2 转运材料；2) NC6 铁塔组立；3) NB9 基础开挖；4) G2 基础浇筑；5) G2 塔材运输。2、今日完成情况：1) G2 基础浇筑。 <b>环水保</b> ：1、雨天影响施工安全未施工。 二：施工人员：98 人，管理人员 23 人。 三、施工机械：倒运车 9 辆，推土机 1 台，挖掘机共 11 台；运输车 5 辆；装载机 1 台，泵车 2 台。
其它	1、高处施工必须佩戴安全带、安全帽，警戒及防护措施到位，特种作业持证上岗。 2、施工机械保持安全作业间距。现场无人员感染，防疫工作严格落实。	
本日现场监理人员		苗守明、周飞、甄文波
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：