

监 理 日 志

日期: 2022 年 5 月 31 日

天气: 多云

星期: 二

气温: 21℃ -28℃

工程名称: 宁明桐棉风电场工程

监 理 工 作 情 况	1、整理监理资料。 2、巡视道路修整情况。 3、巡视 20#绑扎钢筋及接地外引情况。 4、巡视主吊设备进场情况。 5、巡视风机平台调整。		
施 工 情 况	西安西电新能源有限公司	施工单位	施工内容及进度
			施工内容: 风机道路: 1、17#、19#检修道路整修。 (1)、风机平台平整: 大号线工程量 8 基, 平台平整累计完成工程量 6 基 (17#、19#、20#、18#、15#、14#), 累计完成 75%。 风机基础: 1、20#风机基础钢筋绑扎完成 95%; 2、19#风机基础锚栓验收。 3、17#、18#、15#风机基础接地外引。 吊装工程: 1、今日吊装情况: (1) 1、整理工器具以及补充吊装所需工具。 (2) 主吊配件全部到场 2、本工程总施工情况: (1) 03#、04#、05#、06#、07#消缺完成。 集电线路: 1) NB2-NB3 通道砍树; 2) G3 铁塔组立; 3) G1-G5 绝缘子金具二次转运铁塔索道小运; 4) G3-G5 无人机飞线; 2、今日完成情况: 1) G1 塔材转运; 2) G4-G5 无人机放线。 环水保: 1、暂无工作面、停工。 二: 施工人员: 98 人, 管理人员 23 人。 三、施工机械: 倒运车 9 辆, 推土机 1 台, 挖掘机共 11 台; 运输车 5 辆; 装载机 1 台, 泵车 2 台。
其 它	1、高处施工必须佩戴安全带、安全帽, 警戒及防护措施到位, 特种作业持证上岗。 2、疫情防控, 影响设备进场, 材料物资运输。		
本日现场监理人员		苗守明、周飞	
记录人: 周飞		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 苗守明	