

监 理 日 志

日期：2022 年 6 月 04 日

天气：多云

星期：六

气温：25℃ -33℃

工程名称：宁明桐棉风电场工程

监 理 工 作 情 况	1、整理监理资料。 2、巡视道路修整情况。 3、巡视 20#绑扎钢筋及接地外引情况。 4、巡视主吊设备进场情况。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	西安西电新能源有限公司	施工内容：风机道路：1、25#、19#检修道路整修。 （1）、风机平台平整：大号线工程量 8 基，平台平整累计完成工程量 6 基（17#、19#、20#、18#、15#、14#），累计完成 75%。 风机基础：1、20#风机基础模板安装完成； 2、14#风机基础接地外引。 3、17#基地降阻完成。 吊装工程：1、今日吊装情况： （1）1、75T 履带吊 17#组车完成配合卸车。 （2）倒运主吊所有附件 17#机位卸车完成，主吊磨车站位挂中央配重 2、本工程总施工情况： （1）03#、04#、05#、06#、07#消缺完成。 集电线路：1) C2 钢筋绑扎；2) G2 铁塔索道小运；3) G2 铁塔组立；4) NB9 基础开挖；2、今日完成情况：1) G2 塔材组立；2) C2 塔材小运。 环水保：1、暂无工作面，停工。 二：施工人员：98 人，管理人员 23 人。 三、施工机械：倒运车 9 辆，推土机 1 台，挖掘机共 11 台；运输车 5 辆；装载机 1 台，泵车 2 台。
其 它	1、高处施工必须佩戴安全带、安全帽，警戒及防护措施到位，特种作业持证上岗。 2、疫情防控，影响设备进场，材料物资运输。	
本日现场监理人员		苗守明、周飞、王道方、王相成
记录人：王相成		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：苗守明