

监 理 日 志

日期: 2022 年 6 月 05 日

天气: 多云

星期: 且

气温: 25℃ -33℃

工程名称: 宁明桐棉风电场工程

监 理 工 作 情 况	1、整理监理资料。 2、巡视道路修整情况。 3、巡视 14#接地外引情况。 4、巡视主吊设备进场情况。 5、巡视 18#极低降阻。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	西安西电新能源有限公司	施工内容: 风机道路: 1、25#、19#检修道路整修。 (1)、风机平台平整: 大号线工程量 8 基, 平台平整累计完成工程量 6 基 (17#、19#、20#、18#、15#、14#), 累计完成 75%。 风机基础: 1、15#风机基础平台接地完成; 2、14#风机基础接地外引。 3、18#基地降阻完成。 吊装工程: 1、今日吊装情况: (1) 1、铺路基板主吊接超起臂杆完成, 起重臂杆接完四节。 (2) 跟踪风机设备到货进度 (塔筒 3 节已发出明日到场) 2、本工程总施工情况: (1) 03#、04#、05#、06#、07#消缺完成。 集电线路: 1) C1 转运立塔工具; 2) NB11 转运基础材料; 3) NB12 转运塔材; 4) G1 铁塔组立; 2、今日完成情况: 1) G1 塔材组立; 2) NC1 塔材小运。 环水保: 1、暂无工作面, 停工。 二: 施工人员: 98 人, 管理人员 23 人。 三、施工机械: 倒运车 9 辆, 推土机 1 台, 挖掘机共 11 台; 运输车 5 辆; 装载机 1 台, 泵车 2 台。
其 它	1、高处施工必须佩戴安全带、安全帽, 警戒及防护措施到位, 特种作业持证上岗。 2、疫情防控, 影响设备进场, 材料物资运输。	
本日现场监理人员		苗守明、周飞、王道芳、王相成
记录人: 王相成		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 苗守明