

监 理 日 志

日期：2022 年 6 月 09 日

天气：多云

星期：四

气温：23℃ -26℃

工程名称：宁明桐棉风电场工程

监 理 工 作 情 况	1、整理监理资料。 2、巡视道路修整情况。 3、巡视 19#、25#接地外引情况。 4、巡视主吊设备组装情况。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	西安西电新能源有限公司	施工内容：风机道路：1、25#、19#检修道路修整。 (1)、风机平台平整：大号线工程量 8 基，平台平整累计完成工程量 6 基 (17#、19#、20#、18#、15#、14#)，累计完成 75%。 风机基础：1、19#钢筋绑扎； 2、15#平台接地将阻焊接。 吊装工程：1、今日吊装情况： (1) 1、组装主吊鹰嘴及勾头，已扳杆起臂。 (2) 厂家技术交底及三级安全教育。 2、本工程总施工情况： (1) 03#、04#、05#、06#、07#消缺完成。 集电线路：1) NC1 索道架设，平台架设；2) G1 铁塔组立；3) NB12 挡土墙砌筑；4) NB11 转运材料；2、今日完成情况：无 环水保：1、暂无工作面，停工。 二：施工人员：98 人，管理人员 23 人。 三、施工机械：倒运车 9 辆，推土机 1 台，挖掘机共 11 台；运输车 5 辆；装载机 1 台，泵车 2 台。
其 它	1、高处施工必须佩戴安全带、安全帽，警戒及防护措施到位，特种作业持证上岗。 2、连续降雨，造成道路受阻，施工难度加大。	
本日现场监理人员		苗守明、周飞、王道芳、王相成
记录人：	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：苗守明	