

监 理 日 志

日期: 2022 年 6 月 12 日

天气: 多云

星期: 日

气温: 23℃ -26℃

工程名称: 宁明桐棉风电场工程

监 理 工 作 情 况	1、整理监理资料。 2、巡视道路修整情况。 3、巡视基础浇筑。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	西 安 西 电 新 能 源 有 限 公 司	施工内容: 风机道路: 1、25#道路整修。 (1)、风机平台平整: 大号线工程量 8 基, 平台平整累计完成工程量 6 基 (17#、19#、20#、18#、15#、14#), 累计完成 75%。 风机基础: 1、14#风机基础回填 90%; 2、15#风机基础接地外引完成; 3、19#风机基础钢筋绑扎 100%。 吊装工程: 1、今日吊装情况: (1) 清理基础环; 2、本工程总施工情况: (1) 03#、04#、05#、06#、07#消缺完成。 集电线路: 1) 1) NC1 材料转运; 2) NC7 布置张力场; 3) NB12 挡土墙砌筑; 4) NB11 材料转运; 5) G1 铁塔组立。 2、今日完成情况: 1) 转运放紧线材料及张力场布置; 2) G1 铁塔组立; 3) C1 扎筋支模。 环水保: 1、大号线路口下边坡。 二: 施工人员: 98 人, 管理人员 23 人。 三、施工机械: 倒运车 9 辆, 推土机 1 台, 挖掘机共 11 台; 运输车 5 辆; 装载机 1 台, 泵车 2 台。
其 它	1、高处施工必须佩戴安全带、安全帽, 警戒及防护措施到位, 特种作业持证上岗。 2、连续降雨, 造成道路受阻, 施工难度加大。	
本日现场监理人员		苗守明、周飞、王道芳、王相成
记录人: 王相成		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 苗守明