

# 监 理 日 志

日期: 2022 年 6 月 14 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 23℃ -26℃

工程名称: 宁明桐棉风电场工程

|                            |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1、整理监理资料。<br>2、巡视道路修整情况。<br>3、巡视 17#卸机舱, 组装机舱附件。<br>4、巡视 14#风机基础接地外引。<br>5、巡视 19#风机基础钢筋模板。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                                                                    | 施 工 内 容 及 进 度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                            | 西安西电新能源有限公司                                                                                | 施工内容: 风机道路: 1、25#道路整修。<br>(1)、风机平台平整: 大号线工程量 8 基, 平台平整累计完成工程量 6 基 (17#、19#、20#、18#、15#、14#), 累计完成 75%。<br>风机基础: 1、14#风机基础接地外引;<br>2、19#风机基础钢筋模板验收。<br>吊装工程: 1、今日吊装情况:<br>1) 17#第 1、2 接塔筒 70%力矩;<br>2) 上午 17#卸机舱, 组装机舱附件;<br>3) 300T 在机舱堆场装倒运机舱<br>2、本工程总施工情况:<br>(1) 03#、04#、05#、06#、07#消缺完成。<br>集电线路: 1) NB10 搭操作平台; 2) NB9 清坑平场; 3) NB9 索道架设; 4) NC5 铁塔组立; 5) NB12 清坑平场; 6) NC7 至 G5 放线准备。<br>2、今日完成情况: 无<br>环水保: 1、大号线路口下边坡。<br>二: 施工人员: 98 人, 管理人员 23 人。<br>三、施工机械: 倒运车 9 辆, 推土机 1 台, 挖掘机共 11 台; 运输车 5 辆; 装载机 1 台, 泵车 2 台。 |
| 其<br>它                     | 1、高处施工必须佩戴安全带、安全帽, 警戒及防护措施到位, 特种作业持证上岗。<br>2、连续降雨, 造成道路受阻, 施工难度加大。                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                            | 苗守明、周飞、王道芳、王相成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 记录人: 王相成                   | 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 苗守明                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |