

监 理 日 志

日期：2022 年 6 月 15 日

天气：阵雨

星期：三

气温：23℃ -26℃

工程名称：宁明桐棉风电场工程

监 理 工 作 情 况	1、整理监理资料。 2、巡视道路修整情况。 3、巡视 20#风机基础浇筑。 4、巡视清理 18#锚栓基础环。 5、巡视组装 17#机舱附件；		
施 工 情 况	<table border="1"> <tr> <th data-bbox="321 877 561 930">工单位</th><th data-bbox="561 877 1401 930">施工内容及进度</th></tr> </table>	工单位	施工内容及进度
工单位	施工内容及进度		
西安西电新能源有限公司 施工内容：风机道路：1、25#检修道路整修； 2、19#检修道路整修。 （1）、风机平台平整：大号线工程量 8 基，平台平整累计完成工程量 6 基（17#、19#、20#、18#、15#、14#），累计完成 75%。 风机基础：1、14#风机基础接地外引； 2、20#风机基础浇筑。 吊装工程：1、今日吊装情况： 1) 组装 17#机舱附件； 2) 清理 18#锚栓基础环。 2、本工程总施工情况： （1）03#、04#、05#、06#、07#消缺完成。 集电线路：1) NB10 搭操作平台； 2) NC5 铁塔组立； 3) NC7 至 G5 放线准备； 4) NC1 电缆沟人工开挖部分开挖。 2、今日完成情况：1) NC7 至 G5 放线准备工作放线长度 200 米。 环水保：1、大号线路口下边坡。 二：施工人员：98 人，管理人员 23 人。 三、施工机械：倒运车 9 辆，推土机 1 台，挖掘机共 11 台；运输车 5 辆；装载机 1 台，泵车 2 台。			
其 它	1、高处施工必须佩戴安全带、安全帽，警戒及防护措施到位，特种作业持证上岗。 2、连续降雨，造成道路受阻，施工难度加大。		
本日现场监理人员	苗守明、周飞、王道芳、王相成		
记录人：王相成	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：苗守明		