

监 理 日 志

日期：2022 年 7 月 20 日

天气：晴

星期：三 气温：20℃-27℃

工程名称：宁明桐棉风电场工程

监 理 工 作 情 况	1、整理监理资料。 2、巡视道路修整情况。 3、巡视 25#吊装平台开挖 4、巡视 0B5#平台爆破。 5、旁站 15#吊装叶轮。	
施 工 情 况	工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	西安西电新能源有限公司	风机道路：1) 17#检修道路整修，塌方处理； 2) 25#吊装平台开挖； 3) 19#检修道路整修。 (1)、风机平台平整：大号线工程量 8 基，平台平整累计完成工程量 6 基 (17#、19#、20#、18#、15#、14#)，累计完成 75%。 风机基础：1、20#基础混凝土测温养护； 2、0B5#平台爆破。 吊装工程：1) 15#吊装叶轮； 2) 300T 机舱堆场配合卸机舱； 集电线路：1) NB9 立塔 2) N12 至 G1 放线准备 3) NB4、NB7 基坑施工 4) NB6、NB7、G5 电缆部分自检消缺 5) NC1、NC3 电缆跳线安装 6) 17 号电缆施工 7) NC7 张力场转场 8) NB3 转运基础材料 9) C 线测线路参数 2、今日完成情况：1) C 线测线路参数 环水保：1、今日施工情况描述 (说明具体施工部位，包含具体工程量)： 1) 大号线路口下边坡撒播草籽肥料盖无纺布 2、本工程总施工情况：已完成 75%。 二：施工人员：95 人，管理人员 23 人。 三、施工机械：倒运车：2 台；挖掘机 13 台、装载机 3 台；推土机 4 台，油料运输车 2 辆，压路机 1 台、装载机 3 辆。
其 它	1、高处施工必须佩戴安全带、安全帽，警戒及防护措施到位，特种作业持证上岗。 2、连续降雨，造成道路受阻，施工难度加大。 3、疫情防控，影响人员设备进场，材料物资运输。	
本日现场监理人员		苗守明、周飞、王相成
记录人：王相成		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字)：苗守明