

监 理 日 志

日期: 2022 年 7 月 21 日
 星期: 四 气温: 24℃-34℃

天气: 大雨转阴

工程名称: 宁明桐棉风电场工程

监 理 工 作 情 况	1、整理监理资料。	
施 工 情 况	工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	西安西电新能源有限公司	风机道路: 1) 雨天影响施工安全, 未施工! (1)、风机平台平整: 大号线工程量 8 基, 平台平整累计完成工程量 6 基 (17#、19#、20#、18#、15#、14#), 累计完成 75%。 风机基础: 1) 雨天影响施工安全, 未施工。 吊装工程: 1) 300T 堆场卸 2 台机舱 集电线路: 1) NB9 立塔 2) NB12 至 G1 放线准备 3) NB4、NB7 基坑施工 4) NB6、NB7、G5 电缆部分自检消缺 5) NC1、NC3 电缆跳线安装 6) 17 号电缆施工 7) NC7 张力场转场 8) B 线塔材二次转运 9) NA3 电缆转场 10) NB3 转运基础材料 11) NB3 基础浇筑 2、今日完成情况: 1) 无 环水保: 1、今日施工情况描述 (说明具体施工部位, 包含具体工程量): 1) 大号线路口下边坡撒播草籽肥料盖无纺布 2、本工程总施工情况: 已完成 78%。 二: 施工人员: 95 人, 管理人员 23 人。 三、施工机械: 倒运车: 2 台; 挖掘机 13 台、装载机 3 台; 推土机 4 台, 油料运输车 2 辆, 压路机 1 台、装载机 3 辆。
其 它	1、高处施工必须佩戴安全带、安全帽, 警戒及防护措施到位, 特种作业持证上岗。 2、连续降雨, 造成道路受阻, 施工难度加大。 3、疫情防控, 影响人员设备进场, 材料物资运输。	
本日现场监理人员		苗守明、周飞、王相成
记录人: 王相成	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 苗守明	