

# 监 理 日 志

日期: 2022 年 7 月 24 日  
 星期: 日 气温: 25℃-36℃

天气: 晴

工程名称: 宁明桐棉风电场工程

|                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1、整理监理资料。<br>2、巡视 25#吊装平台清理平整<br>3、巡视风机材料牵引。<br>4、巡视 B5#吊装平台开挖                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 工单位                                                                                             | 施工内容及进度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                            | 西安西电新能源有限公司                                                                                     | 风机道路: 1) 25#吊装平台清理平整; 2) B5#吊装平台开挖; 3) 19#检修道路整修; 4) 风机材料牵引;<br>(1)、风机平台平整: 大号线工程量 8 基, 平台平整累计完成工程量 6 基 (17#、19#、20#、18#、15#、14#), 累计完成 75%。<br>风机基础: 1) 25#风机基础开挖 60%; 2) 20#风机基础回填完成。<br>吊装工程: 1) 550T 主吊 14#组主机、履带完成, 组超起臂杆及起重臂杆 4 节完成; 2) 650T 主吊 19#上午吊装第三节塔筒完成;<br>集电线路: 1) NB2、NB4、NB7 基坑施工; 2) NB3 至 NB4 转运基础工具;<br>3) NB8 铁塔组立; 4) NB9 铁塔螺栓紧固、消缺; 5) NB12 电缆横担安装;<br>6) NB12 电缆沟人工部分开挖; 2、今日完成情况: 1) NB9 铁塔螺栓紧固、消缺; 2) NB12 电缆横担安装; 3) NB8 至 NB10 二级绳展放;<br>环水保: 1、今日施工情况描述 (说明具体施工部位, 包含具体工程量): 1) 大号线路口下边坡撒播草籽肥料盖无纺布<br>2、本工程总施工情况: 已完成 80%。<br>二: 施工人员: 95 人, 管理人员 23 人。<br>三、施工机械: 倒运车: 2 台; 挖掘机 13 台、装载机 3 台; 推土机 4 台, 油料运输车 2 辆, 压路机 1 台、装载机 3 辆。 |
| 其<br>它                     | 1、高处施工必须佩戴安全带、安全帽, 警戒及防护措施到位, 特种作业持证上岗。<br>2、连续降雨, 造成道路受阻, 施工难度加大。<br>3、疫情防控, 影响人员设备进场, 材料物资运输。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                 | 苗守明、周飞、徐存辉、刘虎、王相成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 记录人:                       | 王相成                                                                                             | 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 苗守明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |