

监 理 日 志

日期: 2022 年 7 月 25 日 天气: 晴

星期: 二 气温: 25°C - 36°C

工程名称: 宁明桐棉风电场工程

监理工作情况	1、整理监理资料。 2、巡视 17#、19#检修道路整修 3、巡视风机材料牵引。 4、巡视 B5#吊装平台开挖	
	工单位	施工内容及进度
西安西电新能源有限公司	风机道路: 1) B5#吊装平台开挖; 2) 17#、19#检修道路整修; 3) 19#风机材料牵引; (1)、风机平台平整: 大号线工程量 8 基, 平台平整累计完成工程量 6 基 (17#、19#、20#、18#、15#、14#), 累计完成 75%。 风机基础: 1) 25#风机基础开挖 80%; 2) 20#风机基础接地外引 3)20#高强浆; 吊装工程: 1) 550T 主吊 14#因线路故障, 今日未组杆, 售后人员正在排除故障 2) 650T 主吊 19#吊装第四、五节塔筒、压机舱, 轮毂摆位 集电线路: 1) 18 号平台电缆沟开挖电缆施工; 2) C 线熔光纤; 3) 转运 NB8 至 NB12 导线及 NB1 至 NB4 塔材; 4) NB8 立塔 5) NB2、NB4、NB7 基坑施工; 2、今日完成情况: 1) 18 号平台电缆沟开挖电缆施工完成到风机基础外边缘 2) NC1、NC7 熔光纤 3) NB10 电缆沟人工开挖 20 米 环水保: 1、今日施工情况描述(说明具体施工部位, 包含具体工程量): 1) 大号线路口下边坡撒播草籽肥料盖无纺布 2、本工程总施工情况: 已完成 80%。 三: 施工人员: 95 人, 管理人员 23 人。 三、施工机械: 倒运车: 2 台; 挖掘机 13 台、装载机 3 台; 推土机 4 台, 油料运输车 2 辆, 压路机 1 台、装载机 3 辆。	
其它	1、高处施工必须佩戴安全带、安全帽, 警戒及防护措施到位, 特种作业持证上岗。 2、连续降雨, 造成道路受阻, 施工难度加大。 3、疫情防控, 影响人员设备进场, 材料物资运输。	
本日现场监理人员	苗守明、周飞、徐存辉、刘虎、王相成	
记录人:	王相成	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 苗守明