

监 理 日 志

日期: 2022 年 7 月 26 日
 星期: 二 气温: 25℃-36℃

天气: 晴

工程名称: 宁明桐棉风电场工程

监 理 工 作 情 况	1、整理监理资料。 2、巡视 17#、19#检修道路整修。 3、巡视 NB2、NB4、NB7 基坑施工。 4、巡视 B5#吊装平台开挖。 5、旁站 17#压接高压电缆头。	
施 工 情 况	工单位	施工内容及进度
	西安西电新能源有限公司	风机道路: 1) B5#吊装平台开挖; 2) 17#、19#检修道路整修; 3) 19#风机叶片牵引; (1)、风机平台平整: 大号线工程量 8 基, 平台平整累计完成工程量 6 基 (17#、19#、20#、18#、15#、14#), 累计完成 75%。 风机基础: 1) 25#风机基础开挖。 吊装工程: 1) 550T 主吊在 14#组杆完成; 2) 300T 在机舱堆场倒运机舱; 3) 17#压接高压电缆头; 集电线路: 1) 转运 NB8 至 NB12 导线及 NB1 至 NB4 塔材; 2) NB8 立塔; 3) NB2、NB4、NB7 基坑施工; 4) NB12 至 NB10 牵张场布置; 5) NB10、NB12 电缆横担、柱式绝缘子安装, 及电缆沟人工部分开挖; 6) NB12 至 NB8 2、今日完成情况: 1) NB12 至 NB8 牵引绳展放; 环水保: 1、今日施工情况描述 (说明具体施工部位, 包含具体工程量): 1) 大号线路口下边坡撒播草籽肥料盖无纺布 2、本工程总施工情况: 已完成 81%。 二: 施工人员: 95 人, 管理人员 23 人。 三、施工机械: 倒运车: 2 台; 挖掘机 13 台、装载机 3 台; 推土机 4 台, 油料运输车 2 辆, 压路机 1 台、装载机 3 辆。
其 它	1、高处施工必须佩戴安全带、安全帽, 警戒及防护措施到位, 特种作业持证上岗。 2、连续降雨, 造成道路受阻, 施工难度加大。 3、疫情防控, 影响人员设备进场, 材料物资运输。	
本日现场监理人员		周飞、徐存辉、刘虎、王相成
记录人: 王相成		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 苗宇明