

监 理 日 志

日期: 2022 年 7 月 28 日
 星期: 四 气温: 25℃-36℃

天气: 晴

工程名称: 宁明桐棉风电场工程

监 理 工 作 情 况	1、整理监理资料。 2、巡视 14#风机机舱牵引 3、巡视 B5#吊装平台开挖。 4、巡视 15#检修道路整	
施 工 情 况	工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	西安西电新能源有限公司	风机道路: 1) B5#吊装平台开挖; 2) 14#风机机舱牵引; 3) 15#检修道路整修; (1)、风机平台平整: 大号线工程量 8 基, 平台平整累计完成工程量 6 基 (17#、19#、20#、18#、15#、14#), 累计完成 75%。 风机基础: 1) 25#风机基础锚笼安装; 20#风机基础接地外引焊接完成; 3) 钢筋场钢筋倒运; 吊装工程: 1) 650T 主吊 19#爬杆, 拆勾头, 拆完第六节杆, 剩下五节未拆; 2) 14#卸机舱; 集电线路: 1) 18 号平台电缆坑抽水 2) NB8 立塔 3) NB2、NB4、NB7 基坑施工 4) C 线熔纤 5) NB12 至 NB8 放线准备 2、今日完成情况: 1) 18 号平台电缆坑抽水 2) NB8 立塔 3) NB4、NB7 基坑开挖 4) C 线熔纤完成 环水保: 1、今日施工情况描述 (说明具体施工部位, 包含具体工程量): 1) 大号线路口下边坡撒播草籽肥料盖无纺布 2、本工程总施工情况: 已完成 81%。 二: 施工人员: 95 人, 管理人员 23 人。 三、施工机械: 倒运车: 2 台; 挖掘机 13 台、装载机 3 台; 推土机 4 台, 油料运输车 2 辆, 压路机 1 台、装载机 3 辆。
其 它	1、高处施工必须佩戴安全带、安全帽, 警戒及防护措施到位, 特种作业持证上岗。 2、疫情防控, 影响人员设备进场, 材料物资运输。	
本日现场监理人员		周飞、徐存辉、刘虎、王相成
记录人: 王相成		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 苗守明