

监 理 日 志

工 程 名 称: 江苏奇一科技有限公司 2MWp 屋顶分布式光伏项目

日期	2020 年 12 月 19 日 星期 六	气候	晴	气温	-2℃-6℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	9人				
施工机械动态:	无				
施工部位进度情况	1. 9#屋面光伏支架安装完成, 檩条安装完成 50%. 2. 10#屋面夹具安装完成 80%, 导轨安装完成 50%.				
监理今日工作内容	巡视对9#、10#屋面施工检查, 要求施工单位严格按照图纸进行排布. 做好安全文明施工, 确保施工质量. 中.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	尹建	总监签阅	王杰		



由 扫描全能王 扫描创建