

监 理 日 志

工 程 名 称: 江苏奇一科技有限公司 2MWp 屋顶分布式光伏项目

日期	2020 年 12 月 20 日 星期 12	气候	多云	气温	-2℃-7℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	9人				
施工机械动态:	无				
施工部位进度情况	1. 9#屋面光伏支架安装完成. 直流汇流架安装完成. 2. 10#屋面光伏支架安装完成. 逆变器安装完成80%.				
监理今日工作内容	监理对9#、10#屋面施工检查. 发现部分导轨出现波浪形状. 已责令施工单位对其整改且满足设计及规范要求. 要求施工单位做好现场安全防护施工. 保证施工质量. 安全.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	尹皓	总监签阅	王立杰.		



由 扫描全能王 扫描创建