

监 理 日 志

工 程 名 称: 江苏奇一科技有限公司 2MWp 屋顶分布式光伏项目

日期	2020 年 12 月 22 日 星期 二	气候	多云	气温	-2℃-10℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 4x4mm 镀锌角铁到场。 逆变器安装支架到场。 符合设计及相关技术要求。			
施工方人员动态:	8人				
施工机械动态:	无				
施工部位进度情况	1. 9#屋面支架安装完成, 檩条安装完成, 1x4mm 直流线敷设完成 50%。 2. 10#屋面光伏完成 80%, 支架基础安装完成 50%。				
监理今日工作内容	1. 对 9#、10# 屋面施工检查, 发现个别支架螺栓松动, 已通知施工单位自检整改, 方可进入下一道工序 (组件安装)。 2. 要求施工单位对屋面采光带四周拉中令紧系带, 以防施工人带来安全隐患。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	尹晓		总监签阅	王立杰	



由 扫描全能王 扫描创建