

监 理 日 志

工 程 名 称: 江苏奇一科技有限公司 2MWp 屋顶分布式光伏项目

日期	2020 年 12 月 27 日 星期 四	气候	多云	气温	3℃~12℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	7人				
施工机械动态:	无				
施工部位进度情况	1. 9#屋面光伏支架、直流桥架安装完成, 直流线放线、绑扎完成, 组件安装约100KW, 逆变器安装完成8台。 2. 10#屋面光伏安装完成, 导轨安装完成约80%。 3. 前网柜(五台)断电接线完成。				
监理今日工作内容	1. 巡视时对施工区域检查, 发现组件未把角上的纸片及时去掉, 已及时整改完成。 2. 对低压前网柜与厂里配电房低压柜相排连接检查, 要求断电后, 先验电再挂接地后方可进行安装作业。				
处理措施、意见、结果					
协调或其他内容					
记录人	郭米	总监签阅	王立杰		



由 扫描全能王 扫描创建