

监 理 日 志

工 程 名 称: 江苏奇一科技有限公司 2MWp 屋顶分布式光伏项目

日期	2020 年 12 月 28 日 星期 一	气候	多云	气温	6℃-14℃
监理人员动态:	1 人	材料进场、取样见证、合格情况: 3x75'+1x50'、3x70'+1x35' 交流电 电缆 2680 米。 符合设计要求。			
施工方人员动态:	10 人				
施工机械动态:	叉车一台。				
施工部位进度情况	1. 9#屋面组件安装 100kW. 累计安装约 250kW. 交流桥架安装完毕。 交流电缆(8根)至配电房完成放线。 2. 10#屋面未施工。				
监理今日工作内容	1. 巡视检查配电箱奇一科技有限公司配电房安装、连接、符合 设计及规范要求。 2. 检查屋面组件安装情况。要求施工单位加派施工人员。并确保甲 方节点(2021.01.30)会签量前可。				
处理措施、意见、结果					
协调内容 或其他					
记录人	华兴	总监签阅	王立杰		

