

监 理 日 志

工程名称：星恒电源（滁州）有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

日期	2021 年 3 月 24 日 星期三	气候	晴	气温	8~22℃
监理人员动态：2人		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：22人					
施工机械动态：吊车一辆					
施工部位 进度情况	1. 清理屋面残余垃圾 2. 拆除B1基础模板 3. 摆放B3模板 4. 焊接钢筋笼				
检查发现的问题	1. 检查钢筋笼焊接情况 2. 检查防水卷材铺设情况 3. 检查支架基础拆模情况				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	刘春乡	总监签阅			