

监 理 日 志

工程名称：星恒电源（滁州）有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

日期	2024 年 4 月 9 日 星期五	气候	晴	气温	11~19℃
监理人员动态：2人		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：22人					
施工机械动态：罐车一辆					
施工部位 进度情况	1. 修补更换基础 2. 支架安装 3. 砌筑箱变基础。				
检查发现的问题	1. 检查支架材料镀锌 2. 旁站砌筑箱变基础。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	已下发监理通知单006号，关于现场支架材料、钢筋笼组件质量相关事宜，详见006号监理通知单。				
记录人	刘 春 宇	总监签阅			