

浙江天喜厨电股份有限公司二期 1.8MWp 光伏项目 EPC 工程

光伏项目施工内容每日信息报送表

日期	2021 年 01 月 04 日	监理 人员	刘德文	地点	天 喜 股 份 有 限 公 司	天气	晴 14/6℃
						人数	5 人
一、施工内容： 1. 6#屋面夹具安装； 2. 1#屋面放线、夹具安装开始。							
二、施工进度： 1. 4#、6#屋面夹具安装完成 100%。 2. 1#屋面夹具安装 30%							
三、施工质量问题： 1. 6#屋面局部夹具螺栓紧固不到位，现场要求施工人员立即整改。							
四、监理工作情况： 1. 检查施工通道、上下爬梯、临边洞口是否安全，明天电焊工到场开始做安全防护； 2. 现场检查发现夹具安装松动现象已要求施工方整改； 3. 要求施工方每天上班前对工人进行安全、技术交底并留下印象资料。 4. 要求施工方进场材料、隐蔽工程及时报验，资料与施工同步。							
五、整改通知单及整改情况：无							
文件编号	文件标题			接收单位		是否回复	

六、现场照片：

图 1：屋面垃圾清理、夹具安装



图 2：6#屋面夹具安装完成情况



浙江天喜厨电股份有限公司二期 1.8MWp 光伏项目 EPC 工程

浙江天喜厨电股份有限公司二期 1.8MWp 光伏项目 EPC 工程监理部