

浙江天喜厨电股份有限公司二期 1.8MWp 光伏项目 EPC 工程

光伏项目施工内容每日信息报送表

日期	2021 年 01 月 09 日	监理 人员	刘德文	地点	天 喜 股 份 有 限 公 司	天气	晴 5/-4℃
						人数	9 人
一、施工内容： 1. 5#、7#屋面夹具安装； 2. 8#屋面逆变器支架安装； 3. 逆变器、铝轨吊装。							
二、施工进度： 1. 1#、5#屋面导轨安装 100%； 2. 3#、5#、6#、7#屋面夹具安装 100%； 3. 桥架安装 70%。 4. 逆变器支架安装 70%							
三、施工质量问题：							
四、监理工作情况： 1. 检查施工通道、上下爬梯安全防护； 2. 对施工现场材料吊装进行安全旁站。							
五、整改通知单及整改情况：							
文件编号	文件标题			接收单位		是否回复	
六．现场图片							

浙江天喜厨电股份有限公司二期 1.8MWp 光伏项目 EPC 工程

图 1：早班会



图 2： 8#屋面逆变器安装



图 3：现场材料二次搬运



图 4：材料吊装

