

浙江天喜厨电股份有限公司二期 1.8MWp 光伏项目 EPC 工程

光伏项目施工内容每日信息报送表

日期	2021 年 01 月 10 日	监理 人员	刘德文	地点	天 喜 股 份 有 限 公 司	天气	晴 8/-2℃
						人数	9 人
一、施工内容： 1. 5#、6#屋面导轨安装； 2. 逆变器安装；							
二、施工进度： 1. 1#、6#屋面导轨安装 100%； 2. 2#、3#、5#、7#屋面夹具安装 100%； 3. 桥架安装 70%。 4. 逆变器安装 90%							
三、施工质量问题：							
四、监理工作情况： 1. 检查施工通道、上下爬梯安全防护，对拒不执行整改问题下发工程暂停令；							
五、整改通知单及整改情况：							
文件编号	文件标题			接收单位		是否回复	
TXCD-JLTZ-002	工程暂停令			安徽辉能电力工程有限公司			
六. 现场图片							

浙江天喜厨电股份有限公司二期 1.8MWp 光伏项目 EPC 工程

图 1：早班会	图 2：逆变器安装
	
图 3	图 4: