

浙江天喜厨电股份有限公司二期 1.8MWp 光伏项目 EPC 工程

光伏项目施工内容每日信息报送表

日期	2021 年 01 月 12 日	监理 人员	刘德文	地点	天 喜 股 份 有 限 公 司	天气	晴 10/-2℃
						人数	18 人
一、施工内容： 1. 3#、4#、8#屋面导轨安装； 2. 桥架安装； 3. 4² 直流电缆展放。							
二、施工进度： 1. 1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#屋面导轨安装 90%； 2. 1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#屋面接地焊接 50%； 3. 桥架安装 70%； 4. 逆变器安装 100%； 5. 4² 直流电缆展放 20%。							
三、施工质量问题： 接地扁铁焊接部位焊渣清理不周，防腐不符合要求。							
四、监理工作情况： 1. 检查施工通道、上下爬梯安全防护措施落实情况，未实施； 2. 桥架安装、导轨安装接地焊接检查，接地防腐不符合要求；							
五、整改通知单及整改情况：							
文件编号	文件标题			接收单位		是否回复	
				安徽辉能电力工程有限公 司			

六．现场图片	
图 1：早班会	图 2：导轨安装
	
图 3：桥架安装	图 4:接地焊接
	