

浙江天喜厨电股份有限公司二期 1.8MWp 光伏项目 EPC 工程

光伏项目施工内容每日信息报送表

日期	2021 年 01 月 13 日	监理 人员	刘德文	地点	天 喜 股 份 有 限 公 司	天气	晴 16/-2℃
						人数	13 人
一、施工内容： 1. 8#屋面夹具、导轨安装、组件吊装； 2. 6#、7#屋面桥架、接地安装； 3. 4#、5#、6#屋面 4² 直流电缆展放。							
二、施工进度： 1. 1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#屋面导轨安装 90%； 2. 1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#屋面接地焊接 80%； 3. 桥架安装 80%； 4. 逆变器安装 100%； 5. 4² 直流电缆展放 40%。							
三、施工质量问题： 接地扁铁焊接部位焊渣清理不周，防腐不符合要求。							
四、监理工作情况： 1. 检查施工通道、上下爬梯安全防护措施落实情况，未实施； 2. 桥架安装、导轨安装接地焊接检查，接地防腐不符合要求； 3. 吊装作业四周未做安全警示，没有安全员监督。							
五、整改通知单及整改情况：							
文件编号	文件标题			接收单位		是否回复	
TXCD-JLTZ-002	监理通知单			安徽辉能电力工程有限公司		是	

六. 现场图片	
图 1: 早班会	图 2: 桥架安装
	
图 3: 组件吊装	图 4: 接地焊接
	