

浙江天喜厨电股份有限公司二期 1.8MWp 光伏项目 EPC 工程

光伏项目施工内容每日信息报送表

日期	2021 年 01 月 26 日	监理 人员	刘德文	地点	天 喜 股 份 有 限 公 司	天气	小雨 12/8℃
						人数	3 人
一、施工内容： 1. 配电房 3*70 电缆终端制作。							
二、施工进度： 1. 1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#屋面导轨安装 100%； 2. 1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#屋面组件安装 100%； 3. 桥架安装 90%； 4. 逆变器安装 100%； 5. 4² 直流电缆展放 70%。							
三、施工质量问题： 1. 电缆终端制作材料未见商家铭牌、规格型号及出厂合格证明。							
四、监理工作情况： 1. 检查配电房 3*70 电缆终端制作发现，所用配件未见商家铭牌、规格型号及出厂合格证明。							
五、整改通知单及整改情况：要求施工方提供所用配件商家铭牌、规格型号及出厂合格证明							
文件编号	文件标题			接收单位		是否回复	
				安徽辉能电力工程有限公司			
六．现场图片							

图 1： 电缆头压接	图 2： 电缆头压接
	
图 3：	图 4：