


浙江天喜厨电股份有限公司二期 1.8MWp 光伏项目 EPC 工程

光伏项目施工内容每日信息报送表

日期	2021 年 01 月 27 日	监理 人员	刘德文	地点	天 喜 股 份 有 限 公 司	天气	小雨 14/6℃
						人数	3 人
一、施工内容： 1. 配电房电缆桥架安装。							
二、施工进度： 1. 1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#屋面导轨安装 100%； 2. 1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#屋面组件安装 100%； 3. 桥架安装 90%； 4. 逆变器安装 100%； 5. 4² 直流电缆展放 70%。							
三、施工质量问题： 1. 电缆桥架安装转弯半径不符合规范要求，现场要求施工人员进行整改。							
四、监理工作情况： 1. 检查配电房电缆桥架制作安装。							
五、整改通知单及整改情况：							
文件编号	文件标题			接收单位		是否回复	
				安徽辉能电力工程有限公 司			
六．现场图片							

浙江天喜厨电股份有限公司二期 1.8MWp 光伏项目 EPC 工程

图 1：电缆桥架安装	图 2：电缆桥架安装
	
图 3：	图 4：