

浙江天喜厨电股份有限公司二期 1.8MWp 光伏项目 EPC 工程

光伏项目施工内容每日信息报送表

日期	2021 年 01 月 28 日	监理 人员	刘德文	地点	天 喜 股 份 有 限 公 司	天气	小雨 14/6℃
						人数	7 人
一、施工内容： 1. 8#屋面交流电缆展放。							
二、施工进度： 1. 1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#屋面导轨安装 100%； 2. 1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#屋面组件安装 100%； 3. 桥架安装 90%； 4. 逆变器安装 100%； 5. 4² 直流电缆展放 70%，交流电缆展放 100%。							
三、施工质量问题： 1. 电缆桥架安装转弯半径不符合规范要求，现场要求施工人员进行整改。							
四、监理工作情况： 1. 检查 8#屋面交流电缆展放。							
五、整改通知单及整改情况：							
文件编号	文件标题			接收单位		是否回复	
				安徽辉能电力工程有限公 司			
六．现场图片							

浙江天喜厨电股份有限公司二期 1.8MWp 光伏项目 EPC 工程

图 1： 电缆展放	图 2： 电缆展放
	
图 3： 电缆展放	图 4：
	