

浙江天喜厨电股份有限公司二期 1.8MWp 光伏项目 EPC 工程

光伏项目施工内容每日信息报送表

日期	2021 年 02 月 03 日	监理 人员	刘德文	地点	天 喜 股 份 有 限 公 司	天气	多云 16/7℃
						人数	4 人
一、施工内容： 1. 配电房交流电缆终端制作、配电柜接线； 2. 直流电缆组串核对。							
二、施工进度： 1. 1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#屋面导轨安装 100%； 2. 1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#屋面组件安装 100%； 3. 桥架安装 100%； 4. 逆变器安装 100%； 5. 4² 直流电缆展放 90%，交流电缆展放 100%。							
三、施工质量问题： 1. 现场逆变器接地线安装不符合规范要求，要求施工人员进行整改。							
四、监理工作情况： 1. 检查配电房交流电缆终端制作，配电柜接线； 2. 检查直流电缆头制作； 3. 整理资料。							
五、整改通知单及整改情况：							
文件编号	文件标题			接收单位		是否回复	
				安徽辉能电力工程有限公 司			
六．现场图片							

图 1：交流电缆终端制作



图 2：直流电缆终端制作



图 3;组串检查



图 4：配电柜挂牌

