

浙江天喜厨电股份有限公司二期 1.8MWp 光伏项目 EPC 工程

光伏项目施工内容每日信息报送表

日期	2021 年 02 月 22 日	监理 人员	刘德文	地点	天 喜 股 份 有 限 公 司	天气	阴转小 雨 23/9℃
						人数	6 人
一、施工内容： 1. 现场直流电缆接线、组串检测；							
二、施工进度： 1. 1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#屋面导轨安装 100%； 2. 1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#屋面组件安装 100%； 3. 桥架安装 100%； 4. 逆变器安装 100%； 5. 4² 直流电缆展放 100%，交流电缆展放 100%。							
三、施工质量问题： 1. 现场接地扁铁焊接不全，局部未固定； 2. 现场电缆敷设不规范，局部直流电缆未穿管。							
四、监理工作情况： 1. 检查直流电缆敷设、电缆头制作、组串检查； 2. 整理资料							
五、整改通知单及整改情况：							
文件编号	文件标题			接收单位		是否回复	
				安徽辉能电力工程有限公 司			

六．现场图片	
图 1：直流电缆终端压接	图 2：直流电缆故障检查
	
图 3：组串检查;	图 4：
	