

浙江天喜厨电股份有限公司二期 1.8MWp 光伏项目 EPC 工程

光伏项目施工内容每日信息报送表

日期	2021 年 03 月 08 日	监理 人员	刘德文	地点	天 喜 股 份 有 限 公 司	天气	小雨 13/7℃
						人数	3 人
一、施工内容： 1. 现场逆变器封堵雨棚安装、接地消缺； 2. 通讯数据采集。							
二、施工进度： 1. 1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#屋面导轨安装 100%； 2. 1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#屋面组件安装 100%； 3. 桥架安装 100%； 4. 逆变器安装 100%； 5. 直流、交流电缆展放 100%； 6. 环网接地施工完成 100%； 7. 并网 100%。							
三、施工质量问题： 1. 环网接地扁铁焊接、防腐不周，局部未闭环、固定； 2. 现场电缆敷设不规范，局部电缆未绑扎、固定； 3. 局部组件有松动，需整改； 4. 配电房电缆沟盖板不符合要求，需整改。							
四、监理工作情况： 1. 施工现场安全、质量检查； 2. 整理资料。							
五、整改通知单及整改情况：							
文件编号	文件标题			接收单位		是否回复	
				安徽辉能电力工程有限公 司			

六．现场图片	
图 1：数据采集	图 2：消缺
	
图 3：	图 4：