

浙江天喜厨电股份有限公司二期 1.8MWp 光伏项目 EPC 工程

光伏项目施工内容每日信息报送表

日期	2021 年 03 月 22 日	监理 人员	刘德文	地点	天 喜 股 份 有 限 公 司	天气	晴 15/2℃
						人数	2 人
一、施工内容： 1、消缺施工							
二、施工进度： 1. 1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#屋面导轨安装 100%； 2. 1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#屋面组件安装 100%； 3. 桥架安装 100%； 4. 逆变器安装 100%； 5. 直流、交流电缆展放 100%； 6. 环网接地施工完成 100%； 7. 并网 100%。							
三、施工质量问题：							
四、监理工作情况： 1. 现场消缺检查，消缺进度滞后下发监理通知单。 2. 整理资料。							
五、整改通知单及整改情况：							
文件编号	文件标题			接收单位		是否回复	
TXCD-JLTZ -003	监理通知单			安徽辉能电力工程有限公 司			

浙江天喜厨电股份有限公司二期 1.8MWp 光伏项目 EPC 工程

六. 现场图片	
图 1: 监理通知单 监理通知单 工程名称: 浙江天喜厨电股份有限公司二期 1.8MWp 光伏项目 EPC 工程 编号: TXCD-JLTZ-003 主送: 安徽辉能电力工程有限公司 (施工项目部) 抄送: 缙云鸿泽新能源科技有限公司 (业主项目部) 事由: 关于竣工验收缺陷整改进度事宜 内容: 根据 3 月 16 日竣工验收会议纪要提出的缺陷整改项, 你方现场消缺进度不能满足消缺闭环时间节点要求, 现限你方在本周内完成会议纪要中提出的所有消缺整改项, 整改完成后报我监理项目部验收, 若未按期完成整改, 我监理单位将对其工程资料及工程款支付不予确认, 由此产生的后果将由你施工项目部自行承担。 监理项目部 (章) 总/专业监理工程师: <u>王立杰</u> 日期: 2021 年 3 月 22 日 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。	图 2: 消缺整改 
图 3:	图 4: