

# 监 理 日 志

日期： 2021 年 01 月 17 日

天气： 阵雨转阴

星期： 天

气温： 20℃ -9 ℃

工程名称：海南华金钢构 3.92MWp 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1: 现场检查夹具安装情况, 安装夹具符合要求 2: 参与业主召开的项目开工仪式	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
施 工 情 况		1: 施工内容: 夹具安装约 800 套。 2: 施工人员: 管理人员 2 人, 施工人员 4 人
其 它 事 项	召开项目开工仪式	
本 日 现 场 监 理 人 员	王朝焯	
记 录 人: 王 朝 焯	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	