

监 理 日 志

日期： 2021 年 01 月 19 日

天气： 晴

星期： 二

气温： 22℃ -12 ℃

工程名称：海南华金钢构 3.92MWp 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1: 现场检查夹具安装情况，安装夹具符合要求 2: 检查导轨散料情况		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
		1: 施工人员：管理人员 1 人，施工人员 7 人 2: 施工内容： 1、夹具安装约800套 2、导轨散料	
其 它 事 项			
本 日 现 场 监 理 人 员		王朝煊	
记 录 人：王朝煊		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	