

监 理 日 志

日期： 2021 年 02 月 28 日

天气： 晴

星期： 天

气温： 30℃ -18 ℃

工程名称：海南华金钢构 3.92MWp 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1: 检查汇组件到处情况 2: 检查支架安装情况 3: 巡视屋面发现设备支架存在加工处防锈漆刷涂不到位, 已有锈渍, 要求整改并下 发监理检查记录	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		1: 施工人员: 管理人员 1 人, 施工人员 8 人 2: 施工内容: 1、班前安全教育。 2、组装夹具 3、剩余部分支架安装
其 它 事 项	组件到场卸货 现场机械: 叉车一台	
本 日 现 场 监 理 人 员		王朝煊
记 录 人: 王朝煊		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):