

监 理 日 志

日期： 2021 年 03 月 02 日

天气： 晴

星期： 二

气温： 31℃ -19℃

工程名称：海南华金钢构 3.92MWp 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1: 检查组件到场情况 2: 检查支架安装情况	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
		1: 施工人员：管理人员 1 人，施工人员 18 人 2: 施工内容： 1、班前安全教育。 2、组装夹具 3、剩余部分支架安装
其 它 事 项	组件到场卸货 现场机械：叉车一台，吊车一台	
本日现场监理人员	王朝焯	
记录人：王朝焯	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	