

监 理 日 志

日期： 2021 年 03 月 18 日

天气： 晴

星期： 四

气温： 19℃ -31 ℃

工程名称：海南华金钢构 3.92MWp 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1: 检查组件吊运至屋面并安装情况，发现在导轨安装存在平直度偏差大情况，要求及时整改 2: 检查设备基础开挖情况，发现存在开挖深度过大情况，要求重新回填并夯实	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		1: 施工人员：管理人员 1 人，施工人员 28 人 2: 施工内容： 1、班前安全教育。 2、组件吊运至屋面并安装 3、设备基础开挖 4、设备基础底板支模
其 它 事 项	现场机械：吊车一辆、挖机一台	
本 日 现 场 监 理 人 员		王朝煊
记录人：王朝煊		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：