

监 理 日 志

日期： 2021 年 03 月 19 日

天气： 晴

星期： 五

气温： 19℃ -31 ℃

工程名称：海南华金钢构 3.92MWp 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1: 检查组件吊运至屋面并安装情况 2: 检查设备基础发现存在未报验私自浇筑垫层情况，已下发联系单再次要求隐蔽工程要求	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
		1: 施工人员：管理人员 1 人，施工人员 28 人 2: 施工内容： 1、班前安全教育。 2、组件吊运至屋面并安装 3、设备基础放线
其 它 事 项	现场机械：吊车一辆	
本日现场监理人员		王朝焯
记录人：王朝焯		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：