

监 理 日 志

日期： 2021 年 04 月 07 日

天气： 多云

星期： 三

气温： 23℃ -31 ℃

工程名称：海南华金钢构 3.92MWp 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、直流电缆 2*150 放线。 2、打印土建强条。 3、编辑打印监理联系单 005。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		1: 施工人员：管理人员 1 人，施工人员 32 人 2: 施工内容：直流电缆2*150敷设完成根9根，电缆沟开槽1.2*1*20。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	张良玉	
记 录 人： 张 良 玉	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	