

监 理 日 志

日期： 2021 年 04 月 08 日

天气： 晴转小雨

星期： 四

气温： 23℃ -31 ℃

工程名称：海南华金钢构 3.92MWp 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视直流电缆 2*150 放线，要求施工人员务必注意施工安全。 2、检查电缆沟砌砖及支架安装情况。 3、编辑打印监理旁站 004 签字扫描上传至云平台。 4、要求施工方将设备、材料等进场清单提供以便做好设备材料开箱记录。 5、打印监理日志 2021. 3. 21-2021. 3. 30	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
		1: 施工人员：管理人员 1 人，施工人员 40 人 2: 施工内容：直流电缆2*150敷设完成根36根，电缆沟砌砖完成。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	张良玉	
记录人：张良玉	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	