

监 理 日 志

日期： 2021 年 04 月 12 日

天气： 晴转多云

星期： 一

气温： 23℃ -32 ℃

工程名称：海南华金钢构 3.92MWp 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、上传监理日志及照片。 2、编辑监理检查记录表 004 转为 PDF 上传至云平台。 3、巡视现场汇流箱接 4 ² 直流线及 2*150 直流电缆接线，汇流箱支架防腐、除锈，桥架开口处处理。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
		1：施工人员：管理人员 1 人，施工人员 20 人 2：施工内容：直流4 ² 电缆接线，直流电缆接线，电缆桥架开口处理、汇流箱支架除锈、防腐。	
其 它 事 项			
本 日 现 场 监 理 人 员		张良玉	
记 录 人： 张 良 玉		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表（ 签 字 ）：	