

监 理 日 志

日期： 2021 年 04 月 15 日

天气： 多云

星期： 四

气温： 24℃ -33℃

工程名称：海南华金钢构 3.92MWp 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、上传监理日志及照片。 2、巡视现场直流电缆放线完毕共计 36 根。 3、旁站箱逆变一体机及预制舱吊装至基础。 4、编辑打印安全旁站 004 转为 PDF 上传至监理云。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
		1：施工人员：管理人员 1 人，施工人员 10 人 2：施工内容：直流电缆放线至箱逆变一体机基础完毕共计36根，箱逆变一体机及预制舱吊装至基础。	
其 它 事 项			
本 日 现 场 监 理 人 员		张良玉	
记 录 人： 张 良 玉		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表（ 签 字 ）：	