

监 理 日 志

日期： 2021 年 04 月 22 日

天气： 雷阵雨转小雨

星期： 四

气温： 22℃ -33℃

工程名称： 海南华金钢构 3.92MWp 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、上传监理日志及照片。 2、给水系统管道制作、电缆套管敷设。 3、因海南博鳌亚洲论坛召开，供电公司 5 月份才能审批通过并网手续。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
		1：施工人员：管理人员 1 人，施工人员 7 人 2：施工内容：给水管接管、电缆管钢管敷设。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	张良玉	
记录人：张良玉	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	