

监 理 日 志

日期： 2021 年 04 月 26 日

天气： 暴雨转多云

星期： 一

气温： 23℃ -30℃

工程名称： 海南华金钢构 3.92MWp 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、上传监理日志及照片。 2、桥架盖板、电缆沟盖板。 3、因海南博鳌亚洲论坛召开，供电公司 5 月份才能审批通过并网手续。 4、过程资料待施工方资料人员签字完善。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
		1: 施工人员：管理人员 1 人，施工人员 7 人 2: 施工内容：电缆沟盖板、桥架盖板、消缺。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	张良玉	
记录人：张良玉	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	